Daily Report Summary				
Project	NHT, Nordhavnstunnel	■ la 2 la ala au		
Project Number	600064	hölscher jensen a <i>i</i> s		
Client	MTH+BESIX Et Hölscher og CG Jensen selskab			
Report Date	2023-11-08			
People	Luca Garrone			
	Asta Sekamane			
	Anders Larsen			
	Janis Zarins			
	MJE MJE			
	Jens Jemtehed			
	Alexandru Micu			
	Pawel Rykaczewski			
	Valentin Popescu			
	Yves Magnan			
	Henrik Bjerregaard Jensen			
	Cristian Popescu			
	Jesper Andersen			
	Niels Pedersen			

Luca Garrone on: Main GWL: - Removing wood from pipe packaging Ready for wood container in storage area. (No wood container at the moment).

- Check how installing Infiltrations Box

Asta Sekamane: Pipeline Traffic drawings area 3, JV sitevisit of RW36, HJ coordination meeting

Anders Larsen: HJ weekly coordination meeting + drawings KS

Janis Zarins on: Main GWL: - Working on project documets.

- Coordination meeting.

MJE MJE: Boring rw59 færdig lavet + lidt smøring og tankning af borerrig og sat op og klar til at borer boring rw55

Jens Jemtehed on: Main GWL : Morgenmøde med Jan og Casper fra Snyd VVS. Hentet el-frontlæsser på pladsen. Klargjort rør og påbegyndt svejsning. Trukket rør og bistået med svejse arbejde. Tanket generator og kørt el-frontlæsser tilbage på pladsen.

Alexandru Micu on: Main GWL: Transported materialls. Completed inside to Pitt with gravel: At RW 59, RW60, RW 47, RW 48, RW 53., At RW 59, adjusted blue pipe inside, 800 mm.

Pawel Rykaczewski on: Drilling: Dryling rw 33

Valentin Popescu on: Main GWL: installed hose 2"

Yves Magnan on: Drilling : Flytte til RW32 bore filter sæt og set bensonit i .

Henrik Bjerregaard Jensen on: Main GWL : Start af prøvepumpning på RW50. Ikke fuldført på grund af ændrede tekniske parametre.

Cristian Popescu on: Main GWL: Arranged Pitt With gravel

Jesper Andersen on: Main GWL : Opsætning af koalescens udskiller ved RW50 + udlagt 2" slanger fra RW50 til RW54 og supporteret ved forgrave arbejde RW37 og bore arbejde RW32

Niels Pedersen on: Main GWL : Aflæsse container fra Naverland 26, i Ejby. Flytte boreudstyr for M.J. Ericsson. Læsse b.b. på plads Baltikavej.

		Daily R	Reports		
	Title	Total Hours		Total Downtime	
1 X Electrician		3			0
2 X Engineer		9			0
3 X Foreman	X Foreman 29.5			Drill Rig - Deep wells	0
8 X Ground Water	3 X Ground Water Technician 56		Service Car, Front loader, Service Car		0
1 X Truck		8			0
		Arriva	als		
Equipment		Amount		IDs	
Traffic Diversion	raffic Diversion 1 pcs			NHT-RW55	
		Installa	tions		
Equipment Amount		Amount	IDs		
Drill 12" Recharge	e Well	1 pcs Reinf		Reinfiltration Well : NHT-RW59	
Pre-Excavation <=	= Ø600mm	1 pcs		NHT-RW37	
Traffic Diversion		1 pcs		NHT-RW55	
Date/Time of Signature HJ			Date/Time of Signature Client	Signature Client	
2023-11-16					